



Avatop © 1997

ev. číslo: 19

datum provedení kontroly: 05.03.2020

## Zpráva o PROVOZNÍ revizi tlakové nádoby v souladu ČSN 690012 čl.91

provozovatel, správní firma: G-Terma s.r.o, Armádní 778/18, 16500, Praha 6

Název a sídlo organizace, umístění TNS ( označení provozu, nebo objektu ):

plynová NTL kotelna

**K Lesu 345/18 - Kamýk**

revizi provedl a vypracoval: Tomáš Tichý - RT TNS ev.č.6436/6/15/R-TZ-NA, PK4,HK4

### Popis tlakové nádoby:

|                                     |
|-------------------------------------|
| Název tlakové nádoby:               |
| Výrobce tlakové nádoby:             |
| Umístění tlakové nádoby:            |
| Revidovaný spotřebič - typ TNS:     |
| Výrobní číslo nádoby:               |
| Rok výroby:                         |
| Nejvyšší pracovní/zkušební přetlak: |
| Nejvyšší zkušební přetlak plynu:    |
| Nejvyšší pracovní teplota:          |
| Objem nádoby:                       |
| Pracovní látka:                     |
| Zodpovědný technik:                 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Tlaková expanzní nádoba s membránou |
| Reflex                              |
| suterén domu - kotelna              |
| Reflex N                            |
| 11L080860038                        |
| 2012                                |
| 600 kPa                             |
| 900 kPa                             |
| 120 °C                              |
| 600 litrů                           |
| voda                                |
| p.Jelínek                           |

### Zjištěný stav - technické hodnoty revidovaného zařízení

Nádoba řádně instalovaná, výrobní štítek čitelný. Obsluha nádob přezkoušena dle čl. 6 přílohy ČSN 690012  
Stavební a první tlaková zkouška byla provedena u výrobce nádob.  
Nádoba řádně osazena bezpečnostní výstrojí. Potrubí TNS je v dimenzi 1" osazené manometrem a sadou Reflex.  
Systém TUV je jištěn pojistným ventilem Duco nastavený na tlak 2,5 baru.

### Údaje o měření a zkouškách

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Kontrola dokumentace:                                            |
| Kontrola čistoty nádoby, manometru a pojist.ventilu nadlehčením: |
| Kontrola funkce ovladatelnosti uzávěrů osazených na nádobě:      |
| Kontrola těsnosti nádoby:                                        |

|          |
|----------|
| vyhověla |
| vyhověla |
| vyhověla |
| vyhověla |

### Navržená opatření pro bezpečný a spolehlivý provoz - zjištěné závady a nedostatky

Při provádění kontrole byly zjištěny tyto závady:

závady



Rozdělovník: 1xRT, 2x G-Terma s.r.o

podpis a otisk razítka RT