

Závěrečné zpráva o provedených pracích.

Dílo: Soklová část bytového domu „K lesu 355/8“

Na základě zjištěných skutečností v průběhu prací jsme provedli práce, které bylo v důsledku okolností a počasí možno provést ještě v letošním roce. A to v souladu s technickým dozorem investora.

Jedná se o obnovení hydroizolace v celé ploše obkopené stěny, mimo míst kde vytéká stále voda ze skladby v základové desce (jedná se o cca 9bm).

Provedl se výkop pod úroveň základů domu a vyspárování pro budoucí drenáž betonovou mazaninou.

Byla provedena drenáž v celé délce výkopu včetně osazení 2k zpětných klappek včetně revizních šachet a dvou čistících šachet.

Soklová část je opět zateplena XPS 80mm celoplošně. V místech kde nemohla být dokončena hydroizolace se XPS opatrně sundá a po dokončení hydroizolace vrátí.

Stěny jsou nyní navíc chráněny nopovou folií a opatřeny novým TIZN oplechováním.

Veškeré původní výkopy jílu jsou zlikvidovány a nahrazeny štěrkovou drtí. V místech kde to bylo možné, je vrácena původní dlažba do štěrkového lože.

Kde je nutné ponechat výkop obnažený (aby mohla vytékat voda ze skladby základové desky) a současně se v těchto místech očekává pohyb osob, byla vyrobena provizorní dřevěná lávka.

Sondy ve štítě domu zůstávají ponechány bez zasypání do momentu, než se přesně stanoví postup prací (samotné potrubí jsme zateplili přířezy EPS).

Dokončení prací na stávajícím výkopu je otázka cca 4-5 pracovních dnů včetně technologických přestávek v teplotách +5C.

Za realizační firmu AHF Stavby s.r.o.
Jiří Svoboda

Sídlo:
Trenčínská 2633/1
141 00 Praha 4

Pobočka:
Kollínská 1413
535 01 Přelouč

+420 775 970 560
ahf-stavby@seznam.cz
www.strechy-fasady.eu

